ORASCOM CONSTRUCTION

ECG جماعة المهندسين للاستشارين
ENGINEERING CONSULTANTS GROUP S.A.

طلب أعتماد مواد

مشروع الحي السكنى R05 – (Zone 01) بالعاصمة الأدارية الجديدة	المالك : هيئة المجتمعات العمرانية	رقم الطلب: MS/R5/Z01/ME/092 Rev.0
المقاول : شركة أوراسكوم للإنشاءات	الإستشاري: جماعة المهندسين الإستشاريين ECG	التاريخ : 2021 / 4 / 6 — صفحة 1/1

1. قسم التقديم:

☐ انشائي ☐ معماري ☐ كهرباء ☐ صحي ■ تكييف ☐ حريق ☐ شبكات ☐ طرق ☐ اخرى

2. صفة التقديم:

1	■ عينات (1 عينة)	2	■ خامات	3	■ كتالوج	4	■ أخري

3. التقديم بالغرض

☐ للعلم ■ للاعتماد ☐ اخرى

4. الموقع:

المنطقة (الكود) : ..... Z01 (General) ..... التجمع : ..... المبنى / الطريق : .....

5. تفاصيل التقديم:

م	البيان/ الوصف	المُصنع / المورد	ارقام مراجع المستندات	عدد النسخ	مراجع العقد			كود الإعتماد
					اللوح	المقايسة	مواصفات	
1	**Dampers** (Manual Volume Dampers)	Canada Duct		2			15880	

ملاحظات المقاول :

- Compliance Statement & Project Specs
- Catalogue & Data Sheets
- Sample (1)
- Previous Approvals
- Organization Chart
- Quality Control & Production Processes
- Official Documents & Certifications

مهندس المكتب الفنى	مدير المكتب الفنى
الأسم : كيرلس ظريف	الأسم : .....
التوقيع :	التوقيع : .....

ملاحظات الإستشاري:

(A)	معتمد	☐
(B)	معتمد مع ملاحظات	☑
(C)	يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات	☐
(D)	مرفوض ولا يعاد تقديمه	☐

Code B, subject to the following:
- The contractor should consider the smoke system should be fire rated such as (Smoke fan, Smoke damper,..) & all accessories must be fire rated (as per smoke evacuation system requirement) & Contractor responsible to achieve these requirements
- final approval for galvanized steel Volume damper subject to submission of all test Certificates
- for Ventilation system no objection for using aluminum damper
- Sizes & quantity should be as per [illegible] drawings

الأسم : ..... التوقيع : ..... التاريخ : 8/5/2021

RECEIVED 09 MAY 2021 Orascom RS-Residential Complex Project

RECEIVED 06 APR 2021 جماعة المهندسين الإستشاريين Project No 2550

استلام الاستشاري	استلام المقاول بعد المراجعة
الأسم :	الأسم : .....
التوقيع :	التوقيع : .....